

**Informacja z podejmowanych działań między sesjami od 06.10.2020 r. – 30.11.2020 r.  
realizowanych przez Referat Techniczno – Inwestycyjny**

**1. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn  
ul. Szpitalna 3**

Dnia 20.08.2020 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie.

Wartość zadania : 2 168 099,46 złotych brutto.

Wartość kosztów kwalifikowanych określona we wniosku 1 623 148,28.

Można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

**2. Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu „Mój rynek”.**

W dniu 13.10.2020 r. zakończono czynności odbiorowe i dokonano odbioru przebudowy targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie

W ramach realizacji zadania wykonano min:

- remont toalet,
- budowę wiat handlowych,
- budowę ciągów pieszych i jezdnych
- budowę nowych parkingów.

Wartość robót budowlanych brutto 881 469,33 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 9 458,70 zł brutto.

Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.

**3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych.**

W dniu 28.10.2020 r. zakończono czynności odbiorowe i dokonano odbioru termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano m.in.:

- docieplenie budynku,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę pieca co na opalany peletem,
- wymianę obróbek blacharskich, odwodnienie dachu.

Wartość robót budowlanych brutto 631 452,47 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 11 070,00 zł brutto.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

#### **4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Tuszynie – filia w Garbowie”**

W dniu 29 września br. podpisano umowę na realizację zadania z firmą SZOKMIR Mirosław Szoka z Sieradza za kwotę 315 584,88 zł brutto. Termin realizacji zadania – 30.11.2020 r.

W dniu 29.09.2020 r przekazano wykonawcy plac budowy.

W dniu 23.11.2020 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania w związku z absencją pracowników, wstrzymaniem zatrudnienia w firmie osadzonych z Zakładu Karnego w Sieradzu w związku z pandemią COVID-19 oraz występującymi w połowie października warunkami atmosferycznymi.

Zamawiający planuje przychylić się do prośby i przedłużyć termin realizacji do dnia 11.12.2020 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

#### **5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach – etap II”.**

W dniu 12 października 2020 roku podpisano umowę na realizację zadania z firmą „HYDRO-MARKO” Sp z o.o. Sp.k. ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin – za kwotę 4 004 880,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 15.12.2020 r.

Wykonawca został wybrany w przeprowadzonym w drugim w tym roku postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego.

Budżet gminy na dzień składania ofert nie zabezpieczał środków na realizację zadania. W wyniku podjętych czynności na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września br. zwiększono środki na realizację zadania.

Po zapewnieniu środków dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy „HYDRO-MARKO” i zawarto umowę.

Z uwagi na zakres robót i późne podpisanie umowy oraz realizację zadania w warunkach istniejącej pandemii COVID-19 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji.

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i zgodził się na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wystąpiono do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność końcową dla przedmiotowego zadania.

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania, zakres zadania obejmuje m.in.:

- modernizację istniejącego budynku SUW ze zmianą przeznaczenia hali filtrów na pomieszczenie agregatu prądotwórczego.
- dobudowę części technologicznej budynku funkcjonalnie połączonej z istniejącym budynkiem.

- wykonanie odstojników wód technologicznych (wód popłucznych) wraz z pompownią.
- wykonanie sieci i instalacji technologicznych i elektrycznych po terenie.
- wykonanie zbiorników wody czystej (gotowe zbiorniki – 2 szt.) na fundamentach żelbetowych.
- demontaż wszystkich nieużywanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz innych niezidentyfikowanych sieci.
- remont istniejącej studni głębinowej wraz z wymianą pompy głębinowej, armatury urządzeń i orurowania.
- zmianę istniejącej technologii na układ technologiczny oparty o aerację, filtracja dwustopniowa.
- dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.
- przebudowę i budowę dróg wewnętrznych i chodników.
- budowę rurociągów wody surowej i wody uzdatnianej.
- budowę kanalizacji technologicznej i sanitarnej.
- budowę instalacji kablowych nn zasilających, sterowniczych, pomiarowych, monitoringu i wizualizacji.
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego.
- wykonanie odwiertu studziennego nr 4 wraz ze studnią głębinową, armaturą, urządzeniami i orurowaniem wewnątrz,
- opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych ze studni nr 3 i studni nr 4, oraz na odprowadzenie ścieków technologicznych (wód popłucznych) do rzeki Dobrzyńki oraz uzyskanie decyzji dotyczących udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

## **6. Kanalizacja ściekowa w Tuszynie – poprawą stanu środowiska w gminie”**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę realizacji przedmiotowej kanalizacji, tj. wybrano ofertę firmy PHU „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30 – za kwotę 250 280,87 zł brutto z termin realizacji do dnia 18.12.2020 r.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej i w części ul. Kopernika w Tuszynie wraz z przyłączami w pasie drogowym.

Trwają czynności związane z podpisaniem umowy na realizację inwestycji.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dnia 27.11.2020 roku wystąpiono do trzech firm z zapytaniem cenowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu. Termin składania ofert 04.12.2020 r.

## **7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Modlica od węzła do granic gminy.**

W dniu 29.10.2020 r. zakończono czynności odbiorowe i dokonano odbioru przebudowy drogi w

miejsowości Modlica od węzła do granic gminy.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDiM” Sp z o.o., ul. Żelazna 3, za kwotę - 751 174,52 zł brutto.

Zadanie dofinansowywane jest ze środków Województwa Łódzkiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i środków dotacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przygotowano i złożono do UMWŁ wnioski rozliczający przyznaną dotację w wysokości 429 900,00 zł, przygotowano rozliczenie inwestycji do Starostwa Powiatowego w Łodzi.

#### **8 .Wykonanie projektu remontu nawierzchni ul. Komarowej w Rydzynkach**

Dokumentację została wykonana w terminie i przekazana Zamawiającemu.

Wykonawca projektu - Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka z Łodzi , za kwotę 17 958,00 zł brutto.

#### **9. Budowa wodociągu w ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym**

W wyniku zwiększenia przez Radę Miejską w dniu 12.11.2020 r. środków na realizację zadania, w dniu 12.11.2020 r. podpisano umowę na jego wykonanie z firmą ORTON Mariusz Ortel z Bab gm. Moszczenica – za kwotę 47 970,00 zł. brutto, z terminem realizacji do dnia 20.11.2020 r. aneksowanym w dniu 17.11.2020 r. do dnia 21.12.2020 r.

Zadanie finansowane w ramach środków budżetu gminy i środków funduszu sołectkiego sołectwa Wodzin Prywatny na 2020 r.

W dniu 20.11.2020 r zawarto umowę z firmą PROJEKT Z Zbigniew Smardzewski, Bogumiłowice 105, gm. Sulmierzyce na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, za wynagrodzeniem w kwocie 1 107,00 zł. brutto.

W tym tygodniu Wykonawca przystąpi do prac ziemnych związanych z realizacją zadania.

#### **10. Remont drogi nr 106877E ul. Źródlanej w Tuszynie.**

W dniu 02.09.2020 r. podpisano umowę nr 165/G/2020 o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewoda na realizację zadania przekazuje dofinansowanie z FDS w kwocie nie większej niż 240 445,00 zł , co stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dla potrzeb ogłoszenia przetargu w dniu 07.09.2020 r zlecono firmie Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, Kazimierza Wielka, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 12 300,00 zł brutto.

Opracowanie zostało wykonane i przekazane Zamawiającemu.

W dniu 30.09.2020 r. ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta za kwotę 844 764,00 zł brutto.

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania.

#### **11. Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej, Sadowej i Wschodniej w Tuszyńku Majorackim.**

W dniu 26.10.2020 r. skierowano zapytanie cenowe do pięciu wykonawców na budowę oświetlenia w dalszej części ul. Wschodniej i w ul. Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim ( 4 słupy), z terminem realizacji do dnia 15.12.2020 r.

Wpłynęła jedna oferta od firmy „ELKON” z Moszczenicy za kwotę 30 879,35 zł brutto.

Kwota oferty przewyższa środki jakie Zamawiający zaplanował w budżecie gminy na realizację zadania.

Referat TI wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o zwiększenie środków na realizację zadania.

Wykonawca jest związany przedłożoną ofertą i deklaruje chęć podjęcia się jego realizacji.

#### **12. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie**

Dnia 10.11.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na kwotę nieprzekraczającą 665 503,66 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakończenia realizacji Projektu: 31.10.2021 r.

#### **13. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49**

Zgodnie ze złożonym zaktualizowanym formularzem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – planowana data rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 31.07.2021 r.

#### **14. Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.**

W dniu 06.11.2020 r. wykonawca części I zamówienia dotyczącej Termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie złożył informację o zakończeniu prac i wniosek o dokonanie odbioru końcowego. Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów powykonawczych wyznaczono odbiór końcowy na dzień 25.11.2020 roku. Dnia 25.11.2020 r. wszczęto procedurę związaną z odbiorem końcowym części I zamówienia, jednakże z uwagi na absencję inspektora nadzoru spowodowaną pandemią COVID -19 dokończenie odbioru zaplanowane jest na 01.12.2020 roku.

W dniu 13.11.2020 r. wykonawca części II zamówienia dotyczącej Modernizacji źródła ciepła złożył informację o zakończeniu prac i wnioski o dokonanie odbioru. Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów powykonawczych zostanie wyznaczony odbiór, który wstępnie planowany jest na 04.12.2020 roku.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

### **1. Sołectwo Wodzin Majoracki**

#### **Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.**

W dniu 26.10.2020 r. skierowano zapytanie cenowe do pięciu wykonawców na budowę oświetlenia w dalszej części ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim ( 1stúp), z terminem realizacji do dnia 15.12.2020 r.

Wpłynęła jedna oferta od firmy „ELKON” z Moszczenicy za kwotę 14 723,38 zł brutto.

Kwota oferty przewyższa środki jakie Zamawiający zaplanował w budżecie gminy na realizację zadania,( 10 083,96 zł brutto z czego wydatkowano już 193,75 zł brutto, pozostało 9 890,21 zł brutto)

Referat TI wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o zwiększenie środków na realizację zadania.

Wykonawca jest związany przedłożoną ofertą i deklaruje chęć podjęcia się jego realizacji.

### **2. Sołectwo Jutroszew**

- w ramach podpisanej umowy z wykonawcą zamontowano klimatyzator w strażnicy OSP w Jutroszewie, o mocy 5 kW – kwota 5 000 zł. Wykonawca : firma RAMI Przemysław Dobrosik

### **3. Sołectwo Rydzynki**

- w ramach podpisanej umowy z wykonawcą do dnia 31.10.2020 r. zrealizowano zadanie “Zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu na działce gminnej nr 193/3 w Rydzynkach” na kwotę 18.191,70 zł.

Urządzenia: biegacz, orbitek, prasa nożna, wioślarz, surfer, twister, motyl.

Wykonawca: FIT PARK Sp. z o.o.

### **4. Sołectwo Szczukwin**

- dnia 29.10.2020 r.zakupiono 500 litrów specjalistycznego, niezamarzającego płynu do instalacji c.o. świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie na kwotę 2 644,50 zł.

- zakupiono i zamontowano dnia 16.11.2020 r. pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do przechowywania sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa na kwotę 4 500,00 zł. Wykonawca: Zakład

Usługowy Ślusarski Henryk Majda ( www.blaszaki.pl )

- przygotowano zlecenie na zakup wraz z dostawą i montażem piłkochwyłów o długości 24 m na działce 60/3 w Szczukwinie, z terminem wykonania do 10.12.2020 r.

#### **5. Sołectwo Mąkoszyn**

- dnia 20.11.2020 r. zakończone realizację zadania "Remont podłogi w sali budynku OSP w Mąkoszynie". Wykonano wylewkę, z rozłożeniem folii izolacyjnej oraz dociepleniem styropianem o powierzchni 160 m<sup>2</sup>. Wykonawca: Usługi budowlane „TOMAR” s.c., z siedzibą w Zelowie. Koszt: 16.900,00 zł

#### **6. Sołectwo Żeromin**

- przeprowadzono zapytanie cenowe, celem wyłonienia wykonawcy dla zadania „Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Żerominie”

#### **7. Sołectwo Górki Małe**

- w ramach podpisanej umowy z wykonawcą do dnia 13.11.2020 r. zrealizowano zadanie "Zakup i montaż urządzeń siłowni" na kwotę 12.500,00 zł.

Urządzenia: orbitek wolnostojący, sufer+twister, narty wolnostojące

Wykonawca: FIT PARK Sp. z o.o.

#### **8. Sołectwo Dylew**

- uporządkowano i zagospodarowano drogę ( działka nr 209 ) na kwotę 2 592,00 zł. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Kłys.

#### **9. Sołectwo Głuchów**

- do terminie do dnia 19.10.2020 r. wykonano realizację zadania "Wykonanie ocieplenia elewacji budynku strażnicy OSP w Głuchowie" na kwotę 22.890,00 zł.

Wykonawca : Cezary Cybula Usługi Ogólnobudowlane, z siedzibą w Kruszowie.

#### **10. Sołectwo Garbów**

- dnia 25.11.2020 r. zakupiono zlewozmywak dwukomorowy o wymiarach 1000x600x850 cm, dla wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej na kwotę 1.297,00 zł

- dnia 26.11.2020 r. zakupiono baterię do zlewozmywaka dla wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej na kwotę 125,00 zł

KIEROWNIK REFERATU  
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO  
mgr Izabela Musiańska